

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 03 月 16 日 星期四	天气	晴	气温	11℃至 3℃					
监理人员动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况: 1、今日组件到场 26 车 520 件, 累计 2460 件;									
施工方人员动态: 150 人										
打桩机 2 台, 挖掘机 5 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台										
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、水上打桩 65 根, 1144 米; 2、组件安装 1151 块, 累计 15884 块; 3、支架安装 15 组; 4、桩头除锈 210 根; 升压站施工内容: 1、综合楼保温挂网施工完成 80%, 内墙抹灰完成 95%; 2、辅房保温完成, 挂网完成, 腻子完成 15%; 3、综合楼地砖铺设完成 25%; 4、SVG 围栏地面浇筑完成; 5、综合楼浇筑地面完成 65%; 6、储能一体机电缆沟支架焊接完成 30%。 集电线路施工内容: 1、J3 接头井绑扎钢筋、制模板完成; J3 至 J2 直线检查井热熔管道完成;									
检查问题发现	1、升压站 SVG 围栏内浇筑混凝土地面施工, 符合设计要求。 2、综合楼室内地砖铺设, 符合要求。 3、集电线路直线电缆井钢筋绑扎, 符合要求。 4、升压站消防水泵房墙体砌砖, 符合要求。 5、升压站 35KV 设备舱登高人员未佩戴安全帽、安全绳, 不符合要求。									
处理意见措施结果										
协调其他内容	暂无									
记录人: 郭兆荣	总监 (总监代表) 签阅: 严总									