

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

日期	2023 年 03 月 17 日 星期五	天气	阴	气温	11℃至 3℃
监理人员动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：152 人					
打桩机 2 台，挖掘机 5 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容：1、水上打桩 41 根,1144 米；2、组件安装 1082 块，累计 16996 块；3、支架安装 20 组；4、桩头除锈 210 根； 升压站施工内容：1、综合楼保温挂网施工完成 85%，内墙抹灰完成 95%；2、辅房保温完成，挂网完成，腻子完成 20%；3、综合楼地砖铺设完成 35%；4、综合楼浇筑地面完成 80%；5、储能电缆沟支架焊接完成 40%；6、消防水池砌筑完成 30%。 集电线路施工内容：1、J3、J4 接头井绑扎钢筋、安装模板完成，安装橡胶皮圈完成；2、J3 至 J2 直线检查井抽水，清槽。				
检查发现问题	1、升压站内浇筑完成后模板随意乱丢，符合安全文明施工要求。 2、综合楼室内地砖铺设，现场管理人员及时监督查看，避免造成空鼓。 3、光伏区组件安装，错缝、缺少垫片、弹片，不符合相关规范。 4、光伏区回收托盘、纸箱子摆放在道路边，不符合要求。				
处理意见措施结果	已在监理例会中要求总包单位整改和管理到位。				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长庚	总监（总监代表）签阅：李总贤				