

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 03 月 18 日 星期六	天气	阴	气温	17℃至 6℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 152 人 打桩机 2 台, 挖掘机 5 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、水上打桩 32 根, 218 米; 2、组件安装 1219 块, 累计 18185 块; 3、支架安装 23 组; 升压站施工内容: 1、综合楼保温挂网施工完成 90%, 内墙抹灰完成 95%; 2、辅房保温完成, 挂网完成, 腻子完成 30%; 3、综合楼地砖铺设完成 45% ; 4、储能电缆沟支架焊接完成 50%; 5、消防水池砌筑完成 50%; 6、辅助房地砖铺设完场 30%。7/35KV 开关柜控缆剥皮 5 面。 集电线路施工内容: 1、J4 转角井墙板混凝土浇筑完成; 2、马坊村委会门口回填完成; 3、J3 至 J2 直线检查井抽水, 清槽; 4、1#至 2#箱变开挖电缆沟完成, 光伏区浇筑半幅进场道路。				
检查问题发现	1、升压站内建筑垃圾未及时清理, 不符合安全文明施工要求。 2、综合楼室内地砖铺设, 现场管理人员及时监督查看, 避免造成空鼓。 3、光伏区组件安装, 错缝、缺少垫片、弹片, 不符合相关规范。				
处理意见措施结果	对以上问题, 现场要求管理人员加强现场管理、监督				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长亮		总监 (总监代表) 签阅: 尹是贤			