

# 监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |    |         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|---------|
| 日期                                                         | 2023 年 03 月 19 日 星期日                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 天气 | 阴 | 气温 | 17℃至 6℃ |
| 监理单位动态: 5 人                                                | 材料进场、见证取样、合格情况:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |    |         |
| 施工方人员动态: 152 人                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |    |         |
| 打桩机 2 台, 挖掘机 5 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |    |         |
| 施工进度部位情况                                                   | <p>光伏区施工内容: 1、水上打桩 24 根, 288 米; 2、组件安装 1304 块, 累计 19489 块; 3、支架安装 19 组; 4、桩头除锈 192 根。</p> <p>升压站施工内容: 1、辅房保温完成, 挂网完成, 腻子完成 40%; 2、综合楼地砖铺设完成 55%; 3、辅房贴砖完成 55%; 4、储能电缆沟支架焊接完成 60%; 5、消防水池砌筑完成 60%; 6、综合楼, 辅房屋顶防水保护层浇筑完成; 7、保护屏屏间电缆敷设 65 根。</p> <p>集电线路施工内容: J4 转角井拆模, 焊接接地完成; J3 至 J2 直线检查井抽水, 清槽; 1#至 3#箱变敷设高压电缆、光纤完成。</p> |    |   |    |         |
| 检查发现问题                                                     | <p>1、升压站内建筑垃圾未及时清理, 不符合安全文明施工要求。</p> <p>2、综合楼室内地砖铺设, 现场管理人员及时监督查看, 避免造成空鼓。</p> <p>3、光伏区组件安装, 错缝、缺少垫片、弹片, 不符合相关规范。</p> <p>4、检查发现个别人员未佩戴安全, 安全绳, 对此将进行考核。</p>                                                                                                                                                                |    |   |    |         |
| 处理意见措施结果                                                   | 对以上问题, 现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |    |         |
| 协调其他内容                                                     | 暂无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |    |         |
| 记录人: 郭长东                                                   | 总监 (总监代表) 签阅: 尹定兴                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |    |         |