

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 03 月 20 日 星期二	天气	晴	气温	19℃至 6℃				
监理人员动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况: 1、本日管桩进场 759 米								
施工方人员动态: 195 人									
打桩机 2 台, 挖掘机 5 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台									
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、水上打桩 351 根, 2755 米; 2、组件安装 1571 块, 累计 21060 块; 3、支架安装 19 组; 4、桩头除锈 170 根。 升压站施工内容: 1、辅房外墙腻子完成 50%; 2、综合楼地砖铺设完成 65%; 3、辅房贴砖完成 80%; 4、储能电缆沟支架焊接完成 70%; 5、消防水池砌筑完成 80%; 6、SVG 围栏安装 30%; 7、保护屏屏间电缆敷设 65 根。 集电线路施工内容: J4 转角井防水完成; 3、J3 接头井浇筑完成; J3 至 J2 直线检查井浇筑垫层完成; 4、1#至 2#箱变铺沙 150m。								
检查问题发现	现场巡视发现个别人员未佩戴安全, 安全绳, 对此将进行考核。								
处理意见措施结果	, 现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识。								
协调其他内容	暂无								
记录人: 郭伏英					总监 (总监代表) 签阅: 李总英				