

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

日期	2023 年 03 月 21 日 星期二	天气	晴	气温	19℃至 6℃
监理人员动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况： 1、本日管桩进场 759 米				
施工方人员动态：195 人					
打桩机 2 台，挖掘机 5 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容：1、水上打桩 82 根, 484 米；2、组件安装 753 块，累计 21831 块；3、支架安装 9 组；4、桩头除锈 182 根。 升压站施工内容：1、辅房外墙腻子完成 60%；2、综合楼地砖铺设完成 75%；3、辅房贴砖完成 85%；4、储能电缆沟支架焊接完成 75%；5、消防水池砌筑完成 85%；6、SVG 围栏安装 40%；7、保护屏屏间电缆敷设 65 根。 集电线路施工内容：1、J3 接头井拆模完成；2、1#至 2#箱变铺沙 120m；3、J2 接头井至小河边顶管扩孔 170 米。				
检查问题发现	1、国电领导现场检查监督安全文明施工情况； 2、光伏 9#区预制桩机械打桩检查。 3、升压站预制舱二层电缆敷设。				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识。				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长庆	总监（总监代表）签阅：李定贤				