

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 03 月 24 日	星期五	天气	多云	气温	19℃至 7℃
监理人员动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况:					
施工方人员动态: 195 人						
打桩机 2 台, 挖掘机 5 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台						
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、水上打桩 128 根, 959 米; 2、组件安装 690 块, 累计 22521 块; 3、支架安装 13 组; 4、桩头除锈 182 根; 5、接地扁铁焊接 528 米。 升压站施工内容: 1、辅房外墙腻子完成 65%; 2、综合楼地砖铺设完成 80%; 3、储能电缆沟支架焊接完成 85%; 4、消防水池砌筑完成 95%; 5、控缆剥皮 115 个; 6、雨水井开挖 5%。 集电线路施工内容: 1、J3 接头井做防水; 2、J2-J3 直线检查井绑扎底板、墙板钢筋, 浇筑底板混凝土完成; 3、1#至 3#箱变插电缆桩完成; 4、J2 接头井至小河边顶管扩孔完成, 摆管完成。					
检查问题发现	1、集电线路 7#电缆井垫层浇筑混凝土检查验收, 符合设计要求。 2、光伏 9#区预制桩机械打桩检查。 3、光伏区 8#环网接地扁铁检查。					
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。					
协调其他内容	暂无					
记录人: 郭长亮	总监 (总监代表) 签阅: 李总贤					