

# 监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |    |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|---------|
| 日期                                                                                          | 2023 年 03 月 26 日 星期日                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 天气                | 多云 | 气温 | 23℃至 9℃ |
| 监理人员动态: 5 人<br>施工方人员动态: 195 人<br>打桩机 2 台, 挖掘机 5 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 材料进场、见证取样、合格情况:   |    |    |         |
| 施工进度部位情况                                                                                    | 光伏区施工内容: 1、水上打桩 119 根, 959 米; 2、组件安装 1697 块, 累计 28622 块; 3、支架安装 48 组; 4、桩头除锈 98 根; 5、接地扁铁焊接 528 米。<br>升压站施工内容: 1、辅房外墙腻子完成 85%; 2、综合楼地砖铺设完成 95%; 3、储能电缆沟支架焊接完成 90%; 4、消防水池砌筑完成 95%; 5、控缆剥皮完成 100%; 6、雨水井开挖 20%。<br>集电线路施工内容: 1、J2-J3 直线检查井绑扎墙板顶板钢筋、安装模板、浇筑混凝土完成; 2、3#-4#箱变电缆沟开挖完成; J2 接头井清运淤泥、开挖基坑完成。 |                   |    |    |         |
| 检查问题发现                                                                                      | 1、光伏区 3#-4#高压电缆沟铺沙盖砖回填, 符合要求。<br>2、升压站站内排水沟开挖检查, 深度符合要求。                                                                                                                                                                                                                                             |                   |    |    |         |
| 处理意见措施结果                                                                                    | 现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |    |    |         |
| 协调其他内容                                                                                      | 暂无                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |    |    |         |
| 记录人: 邵长筑                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 总监 (总监代表) 签字: 毕定乾 |    |    |         |