

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

日期	2023 年 03 月 27 日 星期一	天气	多云	气温	21℃至 7℃
监理单位动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：168 人					
打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容：1、水上打桩 36 根, 414 米；2、组件安装 948 块，累计 29570 块；3、支架安装 22 组；4、桩头除锈 160 根；5、接地扁铁焊接 528 米。 升压站施工内容：1、辅房外墙腻子完成 85%；2、综合楼地砖铺设完成 95%；3、储能电缆沟支架焊接完成 90%；4、消防水池砌筑完成 95%；5、控缆剥皮完成 100%；6、雨水井开挖 20%。 集电线路施工内容：1、J3 接头井回填完成；2、J2-J3 直线检查井拆除模板；3、3#-4#箱变高压电缆敷设、电缆沟铺沙盖砖回填完成；J2 接头井浇筑垫层完成。				
检查问题发现	1、光伏区 3#-4#高压电缆沟铺沙盖砖回填，符合要求。 2、升压站站内排水沟开挖检查，深度符合要求。				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人：邵长亮	总监（总监代表）签阅：罗总贤				