

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 03 月 31 日 星期五	天气	晴	气温	24℃至 10℃
监理人员动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 168 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、水上打桩 0 根, 0 米; 2、组件安装 1651 块, 累计 30987 块; 3、支架安装 12 组; 4、桩头除锈 300 根; 升压站施工内容: 1、辅房外墙腻子完成 95%; 2、综合楼地砖铺设完成 100%; 3、储能电缆沟支架焊接完成 100%; 4、消防水池砌筑完成 100%; 5、控缆剥皮完成 100%; 6、雨水井开挖 20%。 集电线路施工内容: 1、J3 接头井道板砖恢复; 2、J2-J3 直线检查井防水施工、接地焊接完成; 3、J2 接头井绑扎底板钢筋浇筑混凝土; 特钢路及西侧小河两边勘探地质完成; 3、10#-12#箱变开挖部分电缆沟; 4、5#-8#箱变开挖部分电缆沟; 5、J4-升压站高压舱穿管拉线完成。				
检查问题发现	1、光伏区个别组件安装上下止口不对齐, 组件、支架螺丝未紧固, 不符合设计要求。 2、升压站站内排水沟开挖检查, 深度符合要求。				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 孙代英	总监 (总监代表) 签阅: 李长俊				