

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 04 月 02 日 星期日	天气	阴	气温	24℃至 10℃
监理单位动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况: 1、钢平台到场 5 座。				
施工方人员动态: 168 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、水上打桩 0 根, 0 米; 2、组件安装 1293 块, 累计 38395 块; 3、支架安装 87 组; 4、桩头除锈 120 根; 升压站施工内容: 1、辅房外墙腻子完成 95%; 2、综合楼地砖铺设完成 100%; 3、储能电缆沟支架焊接完成 100%; 4、消防水池砌筑完成 100%; 5、控缆剥皮完成 100%; 6、雨水井开挖 20%。 集电线路施工内容: 1、J2 接头井绑扎墙板、顶板钢筋、安装模板完成; 穿越小河、特钢路打导向 40 米。				
检查发现问题	1、光伏区 1#钢平台焊接, 存在点焊, 不符合设计要求。 2、升压站站内排水沟开挖检查, 深度符合要求。				
处理意见措施结果	1、对不符合要求的我单位已下发通知, 要求总包单位整改回复。 2、现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人:	邵伏勇		总监 (总监代表) 签阅: 毕龙俊		