

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 04 月 03 日 星期二	天气	阴转大雨	气温	24℃至 10℃
监理人员动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 108 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、水上打桩 0 根, 0 米; 2、组件安装 0 块, 累计 38395 块; 3、支架安装 0 组; 4、桩头除锈 0 根; (因下雨导致无法施工) 升压站施工内容: 1、辅房外墙腻子完成 95%; 2、综合楼地砖铺设完成 100%; 3、储能电缆沟支架焊接完成 100%; 4、消防水池砌筑完成 100%; 5、控缆剥皮完成 100%; 6、雨水井开挖 20%。 集电线路施工内容: 1、J2 接头井墙板、人孔井混凝土浇筑完成; 2、穿越小河、特钢路打导向完成, J1 工作井开挖完成; 3、9#-12#箱变敷设高压电缆完成。				
检查发现问题	1、升压站站内排水沟开挖检查, 深度符合要求。				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭世英	总监 (总监代表) 签阅: 李长贤				