

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 04 月 04 日 星期二	天气	中雨	气温	18℃至 10℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 16 人 打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、水上打桩 0 根, 0 米; 2、组件安装 0 块, 累计 38395 块; 3、支架安装 0 组; 4、桩头除锈 0 根; (因下雨导致无法施工) 升压站施工内容: 因下雨导致无法施工 集电线路施工内容: 1、穿越小河、特钢路顶管扩孔 $\Phi 350$ 、 $\Phi 450$ 完成。 。				
检查问题发现					
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长葵		总监 (总监代表) 签阅: 李总			