

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 04 月 05 日 星期三	天气	阴	气温	18℃至 10℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：128 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况：			
施 进 工 度 部 情 位 况	光伏区施工内容：1、水上打桩 0 根，0 米；2、组件安装 609 块，累计 39757 块；3、支架安装（2*30）17 组，累计 844 组；4、桩头防腐 120 根，累计 9504 根；5、汇流箱安装 10 台。 升压站施工内容：1、预制舱二层盘柜接线安装。2、储能舱安装蓄电；3、储能电缆线敷设 20 米。4、综合楼室内配电箱排线。 集电线路施工内容：1、穿越小河、特钢路顶管扩孔 Φ350、Φ450 完成。				
检 的 查 问 发 题 现	1、光伏区 9#支架、组件安装检查，个别螺丝未紧固，不符合规范要求。 2、升压站消防管道打压试验进行旁站。				
处 意 理 见 措 结 施 果	现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人：郭林英		总监（总监代表）签阅：郭林英			