

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 04 月 07 日 星期五	天气	阴	气温	18℃至 10℃
监理人员动态: 5 人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 168 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、水上打桩 0 根, 0 米; 2、组件安装 1388 块, 累计 41383 块; 3、支架安装 (2*30) 12 组, 累计 863 组; 4、桩头防腐 120 根, 累计 9504 根; 5、汇流箱安装 10 台; 累计 64 台。 升压站施工内容: 1、预制舱二层盘柜接线安装。2、储能舱安装蓄电; 3、储能电缆线敷设 20 米。4、综合楼室内配电箱排线。 集电线路施工内容: 1、J2 电缆井做防水、焊接接地完成; 2、穿越小河、特钢路 $\Phi 800\text{mm}$ 扩孔, 喷射泥浆护壁完成; 3、光伏区 5#-8#开挖电缆沟。				
检查问题发现	1、综合楼室内门窗边线不一致, 不符合要求。 2、升压站临时用电未安装配电箱, 不符合规定。 3、现场垃圾未及时清理				
处理意见措施结果	已下发监理通知单-020, 要求整改回复。 现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长葵		总监 (总监代表) 签阅: 郭长葵			