

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 04 月 08 日 星期六	天气	阴	气温	18℃至 10℃
监理单位动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 168 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、水上打桩 0 根, 0 米; 2、组件安装 1131 块, 累计 42514 块; 3、支架安装 (2*30) 15 组, 累计 878 组; 4、桩头防腐 120 根, 累计 9504 根; 5、汇流箱安装 3 台; 累计 67 台。 升压站施工内容: 1、预制舱二层盘柜接线安装。2、储能舱安装蓄电; 3、储能电缆线敷设 20 米。4、综合楼室内配电箱排线。5、综合楼门前台阶砌筑。6、室内门窗安装 3 个; 7、消防管熔接。 集电线路施工内容: 1、J2 电缆井做防水完成; J4 至升压站敷设第二根电缆完成。				
检查问题发现	光伏区 1#支架、组件螺丝松动。				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人:	邵长亮		总监 (总监代表) 签阅: 邵长亮		