

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 04 月 09 日 星期日	天气	阴	气温	18℃至 10℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：168 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位情况	光伏区施工内容：1、水上打桩 0 根,0 米；2、组件安装 1131 块，累计 42514 块；3、支架安装（2*30）15 组，累计 878 组；4、桩头防腐 120 根，累计 9504 根；5、汇流箱安装 3 台；累计 67 台。 升压站施工内容：1、预制舱二层盘柜接线安装。2、储能舱安装蓄电；3、储能电缆线敷设 20 米。4、综合楼室内配电箱排线。5、综合楼门前台阶砌筑。6、室内门窗安装 3 个；7、消防管熔接。 集电线路施工内容：1、J2 电缆井做防水完成；J4 至升压站敷设第二根电缆完成。				
检查发现问题	光伏区 1#支架、组件螺丝松动。				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长英		总监（总监代表）签阅：尹定贤			