

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 04 月 10 日 星期二	天气	阴	气温	18℃至 10℃
监理单位动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 168 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、水上打桩 0 根, 0 米; 2、组件安装 1284 块, 累计 44708 块; 3、支架安装 (2*30) 16 组, 累计 813 组; 4、桩头防腐 120 根, 累计 9504 根; 5、汇流箱安装 3 台; 累计 67 台。 升压站施工内容: 1、升压站 110KV 避雷器做绝缘电阻、测量金属氧化物试验。2、室内灯具测试; 3、站内消防管熔接。4、综合楼室内配电箱排线。 集电线路施工内容: 1、J4 至 J3 电缆井敷设 2 根电缆完成; 浇筑马坊村村委门口水泥道路; 焊接管道 200 米。				
检查发现问题	1、光伏 9#支架、组件安装人员, 用支架檩条做脚手架。 2、组件表面有污渍, 未做好成品保护工作。				
处理意见措施结果	已下发监理通知单-020 现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长英	总监 (总监代表) 签阅: 严克贤				