

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 04 月 11 日 星期二	天气	阴	气温	18℃至 10℃
监理人员动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 168 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、水上打桩 0 根, 0 米; 2、组件安装 1284 块, 累计 44708 块; 3、支架安装 (2*30) 17 组, 累计 928 组; 4、桩头防腐 120 根, 累计 9504 根; 5、汇流箱安装 3 台; 累计 67 台。 升压站施工内容: 1、综合楼给水管熔接 20 米; 2、污水池基础清理。3、SVG 电抗器电感实验、35KV 互感器试验、接地变试验; 3、站内消防管熔接。4、综合楼室内配电箱排线。 集电线路施工内容: 1、J4 至 J3 电缆井敷设电缆完成; 2、焊接管道完成; J2 电缆井回填完成。				
检查问题发现					
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭大文	总监 (总监代表) 签阅: 李总				