

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 04 月 12 日 星期三	天气	晴	气温	24℃至 10℃
监理人员动态: 5 人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 168 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、水上打桩 58 根, 365 米; 2、组件安装 980 块, 累计 46531 块; 3、支架安装 (2*30) 19 组, 累计 947 组; 升压站施工内容: 1、升压站储能变流一体机高压头制作; 2、高压电缆敷设 35 米。3、SVG 电抗器电感实验、35KV 互感器试验、接地变试验; 3、站内消防管熔接。4、综合楼室内配电箱排线。 集电线路施工内容: 1、7#、8#箱变至光伏区出线端电缆、光纤敷设; 穿越特钢路、小河拉管完成。 输出线路: 塔基基础浇筑混凝土				
检查问题发现	1、光伏区 6#箱变一体机吊装未拉警戒线, 2、乙炔瓶与氧气瓶安全距离不够, 不符合要求				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长英		总监 (总监代表) 签阅: 严光良			