

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 04 月 13 日 星期四	天气	浮尘	气温	24℃至 10℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 168 人 打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度情况	光伏区施工内容: 1、水上打桩 58 根, 365 米; 2、组件安装 980 块, 累计 46531 块; 3、支架安装 (2*30) 19 组, 累计 947 组; 升压站施工内容: 1、升压站储能变流一体机高压头制作; 2、变流一体机直流电阻测试。3、低压电穿管、35KV 互感器试验、接地变试验; 3、主变至 GIS 引流线。4、升压站污水处理设备吊装。 集电线路施工内容: 1、7#、8#箱变至光伏区出线端电缆、光纤敷设完成; 2、7#-11#箱变敷设电缆、光纤完成; 升压站高压柜、光伏区 6#、11#、7#、8#箱变制作电缆终端完成。 输出线路施工内容:				
检查问题发现	暂无				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 孙兆亮		总监 (总监代表) 签阅: 孙兆亮			