

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 04 月 14 日 星期五	天气	浮尘	气温	22℃至 10℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：168 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位情况	光伏区施工内容：1、水上打桩 35 根, 516 米；2、组件安装 832 块，累计 48353 块；3、支架安装（2*30）15 组，累计 977 组； 升压站施工内容：1、升压站储能变流一体机高压头制作；2、变流一体机直流电阻测试。3、储能电池电缆敷设 20 米；3、主变至 GIS 引流线。4、综合楼室内门窗安装。 集电线路施工内容： 输出线路施工内容：塔基基础浇筑混凝土。				
检查问题发现	塔基基础浇筑基坑周围未做安全围挡，已联系总包单位整改。				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭比英		总监（总监代表）签阅：郭比英			