

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 04 月 16 日 星期日	天气	晴	气温	22℃至 10℃
监理单位动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：168 人					
打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容：1、水上打桩 65 根,686 米；2、组件安装 879 块，累计 50293 块；3、支架安装（2*30）11 组，累计 999 组； 升压站施工内容：1、升压站 GIS 附件吊装安装；2、升压站 SVG 围栏施工。3、储能电池电缆敷设 20 米；3、预制舱二层电缆敷设。4、综合楼室内贴地板砖。 集电线路施工内容：1、J1 电缆井二次绑扎底板、墙板钢筋、焊接接地；2、J2-J3 电缆井敷设电缆、穿管拉钢丝绳。 输出线路施工内容：塔基基础模板撤除。				
检查问题发现	暂无				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭其美	总监（总监代表）签阅：李光兴				