

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 04 月 19 日 星期二	天气	晴	气温	20℃至 10℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 168 人 打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、水上打桩 70 根, 720 米; 2、组件安装 567 块, 累计 50860 块; 3、支架安装 (2*30) 12 组, 累计 1001 组; 升压站施工内容: 1、升压站 GIS 附件吊装安装; 2、升压站 SVG 围栏施工。3、储能电池电缆敷设 20 米; 3、预制舱二层电缆敷设。4、综合楼室内贴地板砖。 集电线路施工内容: 1、J1 电缆井二次绑扎底板、墙板钢筋、焊接接地; 2、J2-J3 电缆井敷设电缆、穿管拉钢丝绳。 输出线路施工内容: 塔基基础模板撤除。				
检查问题发现	暂无				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭成美		总监 (总监代表) 签阅: 李光贤			