

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 04 月 20 日 星期四	天气	晴	气温	20℃至 10℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 168 人 打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况:			
施 工 进 度 部 位 情 况	光伏区施工内容: 1、水上打桩 55 根, 880 米; 2、组件安装 567 块, 累计 50860 块; 3、支架安装 (2*30) 11 组, 累计 1021 组; 升压站施工内容: 1、升压站 GIS 附件吊装安装; 2、升压站 CT 二次通流试验。3、储能电池电缆敷设 40 米; 3、预制舱二层电缆敷设。4、综合楼室内贴地板砖。 集电线路施工内容: 1、J1 电缆井二次绑扎底板、墙板钢筋、焊接接地; 2、4 区至 5 区箱逆变高压电缆沟开挖。 输出线路施工内容: 塔基材料进场吊装。				
检 查 问 题 发 现	暂 无				
处 理 见 措 施 结 果	现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协 或 调 其 内 他 容	暂 无				
记录人: 郭长英		总监 (总监代表) 签阅: 平长英			