

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 04 月 21 日 星期五	天气	晴	气温	20℃至 10℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：168 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况：			
施 进 工 度 部 情 位 况	光伏区施工内容：1、水上打桩 55 根,880 米；2、组件安装 567 块，累计 50860 块；3、支架安装（2*30）11 组，累计 1021 组； 升压站施工内容：1、升压站 GIS 附件吊装安装；2、升压站 CT 二次通流试验。3、储能电池电缆敷设 40 米；3、预制舱二层电缆敷设。4、综合楼室内贴地板砖。 集电线路施工内容：1、J1 电缆井二次绑扎底板、墙板钢筋、焊接接地；2、4 区至 5 区箱逆变高压电缆沟开挖。 输出线路施工内容：塔基材料进场吊装，终端塔组塔。				
检 的 查 问 发 题 现	送出线路材料进场总包单位未提供检测报告。				
处 意 理 见 措 结 施 果	现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人：郭丹葵		总监（总监代表）签阅：郭丹葵			