

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 04 月 23 日	星期	日	天气	小雨	气温	18℃至 10℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：168 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台				材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位情况	光伏区施工内容：无； 升压站施工内容：1、升压站储能设备控制器电缆线接线；2、升压站主变油池鹅卵石铺垫。3、储能电池电缆敷设 40 米；3、预制舱二层电缆敷设。 集电线路施工内容：无。 输出线路施工内容：无。						
检查问题发现	暂无						
处理意见措施结果							
协调其他内容	暂无						
记录人：孙代英				总监（总监代表）签阅：孙代英			