

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 04 月 24 日	星期二	天气	小雨	气温	18℃至 10℃
监理单位动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况：					
施工方人员动态：168 人						
打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台						
施工进度部位情况	光伏区施工内容：1、水上打桩 275 根, 4672 米；2、组件安装 266 块，累计 53455 块；3、支架安装（2*30）12 组，累计 1045 组； 升压站施工内容：1、升压站储能设备控制器电缆线接线；2、升压站主变油池鹅卵石铺垫。3、储能电池电缆敷设 40 米；3、预制舱二层电缆敷设。 集电线路施工内容：1、J1-J2 直线检查井安装模板、浇筑混凝土完成；2、J3 电缆井内制作、安装电缆中接头完成；3、9#-10#箱变开挖电缆沟，敷设高压电缆完成。 输出线路施工内容：终端塔组装。					
检查发现问题	输出线路施工周围未做安全围挡。					
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。					
协调其他内容	暂无					
记录人	郭代芳			总监（总监代表）	签阅：郭代芳	