

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 04 月 25 日 星期二	天气	晴	气温	18℃至 10℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 168 人 打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度部位情况	1、光伏区施工内容: 1、水上打桩 275 根, 4672 米; 2、组件安装 378 块, 累计 53833 块; 3、支架安装 (2*30) 8 组, 累计 1051 组; 4、1*4 电缆 20km 累计 20km, 1*6 电缆 20km 累计 20km, 40*4 接地扁铁 1km 累计 1km, 50*5 接地扁铁 1km, 累计 1km。 升压站施工内容: 1、储能设备控制器电缆线接线; 2、升压站主变油池鹅卵石铺垫。3、储能电池电缆敷设 40 米; 3、预制舱二层电缆敷设。 集电线路施工内容: 1、J1-J2 直线检查井拆除模板完成; 2、9#、10#箱变制作电缆终端完成。 输出线路施工内容: 终端塔组装。				
检查问题发现	输出线路施工周围未做安全围挡。				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 邵代芳		总监 (总监代表) 签阅: 李总			