

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 04 月 26 日 星期三	天气	晴	气温	22℃至 13℃
监理人员动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 168 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	1、光伏区施工内容: 1、水上打桩 90 根, 724 米; 2、组件安装 504 块, 累计 54337 块; 3、支架安装 (2*30) 7 组, 累计 1058 组; 4、1*4 电缆 12km 累计 20km, 1*6 电缆 10km 累计 30km, 40*4 接地扁铁 1.2km 累计 2.2km, 50*5 接地扁铁 1.2km, 累计 2.2km。 升压站施工内容: 1、储能设备控制器电缆线接线; 2、升压站主变油池鹅卵石铺垫。3、储能设备场区地面浇筑混凝土。 集电线路施工内容: 1、J1-J2 直线检查井做防水完成; 2、J1 电缆井回填完成; 3、5#-8#箱变开挖电缆沟, 敷设高压电缆。 输出线路施工内容: 铁塔 1*800 电缆线头制作组装。				
检查问题发现	接地沟深度不足, 不符合设计要求。				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 邵兆勇	总监 (总监代表) 签阅: 张俊				