

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 04 月 29 日 星期六	天气	晴	气温	22℃至 13℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 168 人 打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度部位情况	1、光伏区施工内容: 1、水上打桩 73 根, 739 米; 2、组件安装 80 块, 累计 55501 块; 3、支架安装 (2*30) 23 组, 累计 1060 组; 4、1*4 电缆 73km 累计 105km, 1*6 电缆 10km 累计 30km, 40*4 接地扁铁 2km 累计 5km, 50*5 接地扁铁 11.8km, 累计 14km。 升压站施工内容: 1、储能设备控制器电缆线接线; 2、升压站主变母线耐压试验。3、储能设备场区地面浇筑混凝土。 集电线路施工内容: 1、J1-J2 电缆井回填完成; 2、光伏区出线端至 J1 电缆井开挖电缆沟。 输出线路施工内容: 铁塔组装完成。				
检查问题发现	光伏区个别管桩桩帽为除锈防腐, 不符合设计要求。				
处理意见措施结果	对不符合要求, 我项目部已下发监理通知单-023 整改回复。 现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭伏英		总监 (总监代表) 签阅: 严总贤			