

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 04 月 30 日 星期日	天气	晴	气温	22℃至 13℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：168 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况：			
施 进 工 度 部 情 位 况	1、光伏区施工内容：1、水上打桩 73 根，739 米；2、组件安装 80 块，累计 55501 块；3、支架安装（2*30）23 组，累计 1060 组；4、1*4 电缆 73km 累计 105km，1*6 电缆 10km 累计 30km，40*4 接地扁铁 2km 累计 5km，50*5 接地扁铁 11.8km，累计 14km。 升压站施工内容：1、储能设备控制器电缆线接线；2、升压站主变母线耐压试验。3、储能设备场区地面浇筑混凝土。 集电线路施工内容：1、J1-J2 电缆井回填完成；2、光伏区出线端至 J1 电缆井开挖电缆沟。 输出线路施工内容：铁塔组装完成。				
检 的 查 问 发 题 现	现场人员不正确佩戴安全帽，踩踏支架檩条组装组件。				
处 意 理 见 措 结 施 果	现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人：郭长庚		总监（总监代表）签阅：			