

## 监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |    |    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|----------|
| 日期                                                                                          | 2023 年 05 月 03 日 星期三                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 天气                | 多云 | 气温 | 22℃至 13℃ |
| 监理人员动态: 5 人<br>施工方人员动态: 168 人<br>打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 材料进场、见证取样、合格情况:   |    |    |          |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |    |    |          |
| 施工进度部位情况                                                                                    | 1、光伏区施工内容: 1、水上打桩 73 根, 739 米; 2、组件安装 80 块, 累计 55501 块; 3、支架安装 (2*30) 23 组, 累计 1060 组; 4、1*4 电缆 73km 累计 105km, 1*6 电缆 10km 累计 30km, 40*4 接地扁铁 2km 累计 5km, 50*5 接地扁铁 11.8km, 累计 14km。<br>升压站施工内容: 1、储能设备控制器电缆线接线; 2、升压站主变母线耐压试验。3、储能设备场区地面浇筑混凝土。4、辅助用房外墙贴砖。<br>集电线路施工内容: 1、电缆井内安装支架; 2、砌筑 2#集电线路分支箱 1 基础; 3、设置电缆桩。<br>输出线路施工内容: 无。 |                   |    |    |          |
| 检查问题发现                                                                                      | 1、光伏 2 区、5 区电缆敷设深度不足 50 公分<br>2、箱逆变一体机吊装时专职安全员未在场。                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |    |    |          |
| 处理意见措施结果                                                                                    | 现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |    |    |          |
| 协调其他内容                                                                                      | 暂无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |    |    |          |
| 记录人: 邵长英                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 总监 (总监代表) 签阅: 马定贤 |    |    |          |