

# 监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |   |    |          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----|----------|
| 日期                                                    | 2023 年 05 月 05 日 星期五                                                                                                                                                                                                                                                                 | 天气              | 阴 | 气温 | 17℃至 10℃ |
| 监理人员动态：5 人                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 材料进场、见证取样、合格情况： |   |    |          |
| 施工方人员动态：168 人                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |   |    |          |
| 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |   |    |          |
| 施工进度部位情况                                              | <p>光伏区施工内容：1、水上打桩 73 根, 739 米；2、组件安装 80 块，累计 56684 块；3、支架安装 (2*30) 0 组，累计 1060 组；4、1*4 电缆 73km 累计 105km，1*6 电缆 10km 累计 30km，40*4 接地扁铁 2km 累计 5km，</p> <p>升压站施工内容：1、储能设备变压器铜排护套接装；2、站内道路马路牙施工 20 米；</p> <p>集电线路施工内容：1、砌筑 1#、2#、3#集电线路分支箱基础完成；2、J1 至升压站高压舱敷设光纤。</p> <p>输出线路施工内容：无。</p> |                 |   |    |          |
| 检查发现问题                                                | <p>1、升压站内灭火器未做定期检查，不符合要求。</p> <p>2、临时用电配电箱未上锁，不符合用电安全。</p>                                                                                                                                                                                                                           |                 |   |    |          |
| 处理意见措施结果                                              | <p>1、对不符合要求的，我监理项目部已下发整改联系单，</p> <p>2、现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。</p>                                                                                                                                                                                                |                 |   |    |          |
| 协调其他内容                                                | 暂无                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |   |    |          |
| 记录人：孙兆新                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 总监（总监代表）签阅：李定军  |   |    |          |