

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 05 月 07 日 星期日	天气	晴	气温	22℃至 10℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：168 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位情况	光伏区施工内容：1、陆地桩完成 86 根；水上打桩 64 根, 602 米；2、组件安装 1138 块，累计 57822 块；3、1*4 电缆 73km 累计 105km，1*6 电缆 10km 累计 30km，40*4 接地扁铁 2km 累计 5km， 升压站施工内容：1、储能设备低压调试；2、站内道路浇筑施工；3、站内水泵房外墙和综合楼外墙腻子施工。 集电线路施工内容：1、砌筑 1#、2#、3#集电线路分支箱基础抹灰完成；2、升压站高压舱至 J1 电缆井敷设 3 根光纤完成。				
检查问题发现	1、光伏区电缆桥架安装高低不平，不符合要求， 2、光伏区事故油池深度不足，管道未预埋。				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人：邵其奇		总监（总监代表）签阅：李之号			