

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 05 月 09 日 星期二	天气	晴	气温	22℃至 10℃
监理单位动态: 5 人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 168 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、陆地桩完成 127 根; 水上打桩 65 根, 413 米; 2、桩头除锈 156 根; 3、组件安装 420, 累计 57822 块; 4、1*4² 电缆敷设 73km。5、40*4² 接地扁铁 2km 累计 5km。 升压站施工内容: 1、站内储能电缆沟接地铜牌安装; 2、站内道路浇筑施工; 3、站内水泵房外墙和综合楼外墙腻子施工。 集电线路施工内容: 1、J2 电缆井制作电缆中直接头 1 套; 2、5#箱变制作 2 套电缆终端; 3、马坊地段开挖、回填电缆沟敷设电缆及光纤。				
检查发现问题	光伏区部分人员未佩戴安全帽, 不符合现场安全文明施工。				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭世英		总监 (总监代表) 签阅: 李总贤			