

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 05 月 11 日 星期四	天气	晴	气温	22℃至 10℃
监理人员动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：168 人					
打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容：1、II 标：陆地桩完成 96 根，480 米；水上打桩 165 根，1238 米；2、桩头除锈 156 根；3、I 标：组件安装 620，累计 62930 块；4、1*4² 电缆敷设 73km 。5、40*4² 接地扁铁 2km 累计 5km。 升压站施工内容：1、站内场地清理；2、站外道路马路牙子施工。 集电线路施工内容：1、1#、2#集电线路分支箱基础回填。。				
检查发现问题	1、对光伏 1#低压电缆沟深度检查，发现沟内石块、砖块未清理就回填，不符合要求。 2、对 1#箱变一体机高压电缆头制作旁站，已按规程进行。				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭林奇	总监（总监代表）签阅：李总贤				