

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 05 月 12 日 星期五	天气	晴	气温	22℃至 10℃
监理人员动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 168 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、II 标: 陆地桩完成 50 根, 300 米; 水上打桩 139 根, 1315 米; 2、桩头除锈 156 根; 3、I 标: 组件安装 1870 块, 累计 64800 块; 4、1*4² 电缆敷设 73km 。 5、汇流箱安装 68 个, 累计 135 台。 升压站施工内容: 1、升压站内围栏基础开挖; 2、开关柜互感器安全附件。 集电线路施工内容: 吊装 3 台电缆分支箱、1#、2#集电线路分支箱制作安装电缆终端 4 套完成。				
检查发现的问题	巡视发现水上施工人员未戴安全帽, 救生衣, 不符合安全文明施工要求。				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长英	总监 (总监代表) 签阅: 李廷贤				