

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 05 月 13 日 星期六	天气	晴	气温	22℃至 10℃
监理单位动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 168 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、II 标: 陆地桩完成 50 根, 300 米; 水上打桩 139 根, 1315 米; 2、桩头除锈 167 根; 3、I 标: 组件安装 1870 块, 累计 64800 块; 4、1*4² 电缆敷设 10km 。 5、汇流箱安装 10 个, 累计 145 台。 升压站施工内容: 1、升压站内围栏基础浇筑; 2、储能设备低压室调试; 3、储能基础设施抹灰压顶; 集电线路施工内容: 1#、2#集电线路分支箱制作安装电缆终端 2 套完成、1#、2#、3#、4#、5#、8#箱变光纤熔接完成。				
检查发现问题	巡视发现水上施工人员未戴安全帽, 救生衣, 不符合安全文明施工要求。				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭九奇	总监 (总监代表) 签阅: 何总				