

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 05 月 14 日	星期日	天气	晴	气温	22℃至 10℃
监理人员动态：5 人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：168 人						
打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。						
施工进度部位情况	光伏区施工内容：1、II 标：水上打桩 140 根, 1231 米；2、支架安装 20 组；3、桩头除锈 167 根；4、I 标：组件安装 828 块，累计 64800 块；5、1*4² 电缆敷设 10km ；6、汇流箱安装 68 个，累计 145 台。7、电缆桥架 0.5km。 升压站施工内容：1、升压站内围栏基础浇筑；2、储能设备低压室调试；3、储能基础设备抹灰压顶； 集电线路施工内容：1#、2#集电线路分支箱制作安装电缆终端 1 套完成、6#、11#、7#、12#、9#、10#箱变光纤熔接完成、J2 接头井制作 2#集电线路电缆中间接头。					
检查问题发现	1、巡视发现光伏 10#电缆沟回填未报验监理项目部。 2、部分箱变一体机高、低压电缆未套管，不符合要求，					
处理意见措施结果	1、对不符合要求的，监理项目部以下联系单，未报验部分进行考核。 2、现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。					
协调其他内容	暂无					
记录人 郭长青			总监（总监代表）签阅：何足溪			