

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 05 月 15 日 星期一	天气	晴	气温	22℃至 10℃
监理人员动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 168 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: II 标: 1、水上打桩 84 根, 757 米; 2、支架安装 20 组; 3、桩头除锈 167 根; 4、组件安装 712 块, 累计 1540 块; 5、1*4² 电缆敷设 10km ; 6、汇流箱安装 68 个, 累计 145 台。7、电缆桥架 0.5km。 升压站施工内容: 1、占用变压器围栏安装; 2、储能设备低压室调试; 3、辅助用房; 集电线路施工内容: 1、2#集电线路分支箱制作安装电缆终端 1 套完成; 2、J2、J3 接头井内 2#集电线路中间接头制作安装完成、红线外分支箱及升压站通讯柜内光纤熔接, 光缆测试完成。				
检查问题发现	巡视光伏区支架、组件安装, 个别人员未戴安全帽。				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭兆凯	总监 (总监代表) 签阅: 郭兆凯				