

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 05 月 16 日 星期二	天气	晴	气温	35℃至 20℃
监理单位动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况: 今日预制桩到货 504 根				
施工方人员动态: 168 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: II 标: 1、水上打桩 132 根, 1000 米; 2、支架安装 9 组; 3、桩头除锈 167 根; 4、组件安装 879 块, 累计 2419 块; 5、1*4² 电缆敷设 10km ; 6、电缆桥架 0.5km。 升压站施工内容: 1、站内草坪灯安装; 2、储能设备低压室调试; 3、站内设备场地平整; 4、储能设备基础台阶抹灰。 集电线路施工内容: 1、红线外 1#、2#集电线路电缆耐压试验完成; 2、光伏区箱变及升压站通讯柜内打标签完成。				
检查问题发现	近期气温上升, 现场施工人员做好防暑降温措施, 合理安排时间。				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭其英	总监 (总监代表) 签阅: 严定华				