

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 05 月 17 日 星期三	天气	晴	气温	35℃至 20℃
监理单位动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：168 人					
打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容：II 标：1、水上打桩 16 根, 128 米；2、支架安装 24 组；3、组件安装 1340 块，累计 3759 块；4、1*4² 电缆敷设 10km ；5、电缆桥架 0.5km。 升压站施工内容：1、站内草坪灯安装；2、储能设备低压室调试；3、储能设备围栏焊接安装；4、储能设备基础台阶抹灰；5、水泵房外墙贴墙砖。 集电线路施工内容：光伏区内 6#、11#、7#、12#、9#、10#箱变高压电缆耐压试验完成。				
检查问题发现	近期气温上升，现场施工人员做好防暑降温措施，合理安排时间。				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人：邵长亮		总监（总监代表）签阅：李达荣			