


监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 05 月 18 日 星期四	天气	晴	气温	35℃至 20℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 168 人 打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度部位情况	光伏区施工内容: II 标: 1、水上打桩 68 根, 6406 米; 2、支架安装 90 组; 3、组件安装 1340 块, 累计 3759 块; 4、1*4 ² 电缆敷设 10km ; 5、电缆桥架 0.5km。 升压站施工内容: 1、站内绿化铺设; 2、储能设备低压室调试; 3、综合楼外墙刷乳胶漆; 4、升压站围墙散水基础平整; 5、水泵房外墙贴墙砖。 集电线路施工内容: 红线外分支箱内做防火封堵, 5#至 8#箱变电缆耐压试验。				
检查问题发现	光伏 2 区电缆辐射深度不足, 部分电缆未套管;				
处理意见措施	现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 		总监 (总监代表) 签阅: 