

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 05 月 19 日 星期五	天气	晴	气温	35℃至 20℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：168 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位情况	光伏区施工内容：Ⅱ标：1、水上打桩 68 根, 6406 米；2、支架安装 4 组； 3、组件安装 440 块，累计 4215 块； 升压站施工内容：1、站内设备场地平整；2、储能设备低压室调试检查； 3、综合楼外墙刷乳胶漆；4、综合楼外台阶贴地砖； 集电线路施工内容：分支箱接地焊接完成；电缆井内支架安装。				
检查问题发现	1、箱变一体机钢平台台阶基础垫层未做夯实，砌筑和抹灰的混凝土标号不够，台阶质量太差； 2、组件倒运人员未佩戴安全帽及现场施工人员未戴安全帽；				
处理意见措施结果	1、对以上质量、安全问题已下发监理通知单，要求整改回复； 2、现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭伏英		总监（总监代表）签阅：李总			