

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 05 月 20 日 星期六	天气	晴	气温	35℃至 20℃
监理人员动态: 5 人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 168 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: II 标: 1、水上打桩 54 根, 432 米; 2、支架安装 5 组; 3、组件安装 680 块, 累计 4895 块; 升压站施工内容: 1、储能设备围栏焊接安装; 2、储能设备低压室防火泥封堵; 3、综合楼外墙刷乳胶漆; 4、水泵房外墙刷乳胶漆; 5、站内电缆沟过水管安装; 集电线路施工内容: 1、光伏区 3#、4#箱变制作电缆终端; 2、箱变底下电缆整理, 埋入土内, 套管; 3、箱变高压舱整改接地、端子与铜排接触面积。				
检查发现问题	1、部分组件安装存在剪刀口, 上下止口不对齐, 组件、支架螺丝未紧固、缺少垫片, 必须并网运行前整改完成 2、光伏区杂草较多区域已覆盖组件;				
处理意见措施结果	1、对以上质量、安全问题已下发监理通知单, 要求整改回复; 2、现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 邵井英		总监 (总监代表) 签阅: 李光宗			