

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 05 月 21 日 星期日	天气	阴	气温	28℃至 19℃
监理人员动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 148 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: II 标: 1、水上打桩 54 根, 432 米; 2、支架安装 5 组; 3、组件安装 680 块, 累计 4895 块; 升压站施工内容: 1、综合楼室内空调安装; 2、站内电缆沟防火封堵; 3、综合楼外墙刷乳胶漆; 4、储能设备基础泥浆清理; 5、综合楼消防设备运行检查; 集电线路施工内容: 1、光伏区 3#、4#箱变制作电缆终端完成; 2、7#、8#箱变下部高压电缆整改。				
检查发现问题	部分电缆未填埋、电缆浸泡在水里;				
处理意见措施	现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 邵光荣	总监 (总监代表) 签阅: 邵光荣				