

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 05 月 22 日 星期一	天气	阴	气温	28℃至 19℃
监理人员动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：148 人					
打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容：II 标：1、陆地桩完成 90 根，450 米；2、水上打桩 54 根，407 米；2、支架安装 28 组；3、组件安装 1456 块，累计 6351 块； 升压站施工内容：1、综合楼外墙地砖勾缝，站外围墙刮腻子；2、消防水池排气孔防腐；3、综合楼外墙刷乳胶漆；4、储能设备基础泥浆清理；5、储能设备调试； 集电线路施工内容：1、光伏区 1#、2#、3#、4#、5#箱变之间电缆做耐压试验完成；2、7#、8#箱变下部高压电缆整改；红线外分支箱孔洞封堵，回填土方；				
检查问题发现	1、升压站电缆沟内未清理，电缆未刷防火涂料； 2、组件安装不彻底，汇流箱套管不到位，接线未做封堵； 3、汇流箱设备外壳未接地；				
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。 2、我单位已下发监理通知单-026，要求立即整改回复				
协调其他内容	暂无				
记录人：孙兆芳		总监（总监代表）签阅：孙兆芳			