

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 05 月 23 日 星期二	天气	晴	气温	24℃至 13℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：145 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况：			
施 工 进 度 部 位 情 况	光伏区施工内容：Ⅱ标：1、陆地桩完成 0 根，0 米；2、水上打桩 0 根，0 米；3、支架安装 23 组；4、组件安装 540 块，累计 6891 块； 升压站施工内容：1、综合楼外墙地砖勾缝，；2、消防水池排气孔防腐；3、综合楼外墙刷乳胶漆；4、围墙散水平整夯实；5、储能设备调试； 集电线路施工内容：1、光伏区 1#、2#、3#、4#、5#箱变之间电缆做耐压试验完成；2、7#、8#箱变下部高压电缆整改；红线外分支箱孔洞封堵，回填土方；				
检 查 问 题 发 现	暂无				
处 理 意 见 措 施 结 果	现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人：邵北葵		总监（总监代表）签阅：邵北葵			