

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 05 月 24 日 星期三	天气	晴	气温	24℃至 13℃
监理人员动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：145 人					
打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容：II 标：1、陆地桩完成 54 根，600 米；2、水上打桩 0 根，0 米；3、支架安装 89 组；4、组件安装 9800 块，累计 19767 块； 升压站施工内容：1、水泵房外墙砖勾缝，；2、消防水池排气孔防腐；3、综合楼外墙刷乳胶漆；4、围墙散水平整夯实，模板支护；5、储能设备调试； 集电线路施工内容：1、光伏区箱变下面整理电缆，套波纹管，回填土方完成；2、分支箱整改接地、防火封堵、电缆挂牌完成、做临时围栏、贴标识标牌完成。				
检查发现问题	汇流箱，在没有送电之前，保险及空开未处于断开状态。				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人：邵北英	总监（总监代表）签阅：李廷峰				